

Утверждаю
Директор МБОУЦО № 36

Н.М.Табунникова

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 36»
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г.Тула	школа детский сад	ул.Н.Руднева, д.62 ул.Мезенцева, д.36	Издание приказа «О подготовке к отопительному периоду МБОУЦО № 36 в 2025-2026гг»	14.04.2025	
2				Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)	12.05.25	01.06.25
3				Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым теплоснабжающими организациями	01.06.25	10.06.25
4				Подготовка акта по итогам проверки отопительной системы	10.06.25	15.06.25
5				Замена радиатора на лестнице между первым и вторым этажом	15.06.25	23.06.25

6				Чистка всех узлов и агрегатов	24.06.25	30.06.25
7				Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка).		до 10.07.25
8				Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений.		до 1.07.25
9				Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах	15.06.25	20.06.25
10				Покраска радиаторов в рекреациях	01.07.2025	8.07.2025
11				Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	25.07.25	
12				Проверка работоспособности приборов учета	20.06.25	
13				Составление актов (оценки обеспечения готовности к отопительному периоду; проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду)		до 27.08.25
14				Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду		до 01.09.25